

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: COPERGÁS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025 EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/03/2022	Responsáveis pelo preenchimento	Responsável pela Unidade	Ordenador de Despesa
	ANDERSON ANDRADE, CPF: 048.906.674-74, Coordenador de Distribuição	FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF: 698.775.8014-87, Diretor Técnico Comercial	ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente
	ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Coordenador de Engenharia		
	WILSON MALINI RIBEIRO, CPF: 137.268.768-80, Coordenador de Comercialização Residencial e Comercial		

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO														REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)								
IN 017/2019 -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO AXEXO Q4					02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91						0,00	0,00	0,00	229.921,19	Em Andamento	
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.					00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTC 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00			2.203.706,30	605.061,39		943.702,65	1.571.109,07	1.571.109,07	7.268.596,97	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CR/CRM, RECENSEAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-660.747,96	97.436,57	4.4.90.51.00	0,00	65.232,41	65.232,41	8.040.058,15	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	1.507.850,62	387.802,59	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	7.900.742,63	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO - Nº 018/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CR'S/CRM'S EM CONSUMIDORES DA COPERGÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	195.979,21	164.336,15	164.336,15	412.794,72	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO - Nº 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE-AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	1.150.010,71	811.229,63	645.718,09	2.801.206,64	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO - Nº 023/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PREDIAL DE GÁS E SUPORTE TÉCNICO EM USUÁRIOS DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 031.21	21/10/2021	36 Meses	6.349.991,96	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	419.105,26	331.111,59	331.111,59	387.545,43	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMOPEERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	485 dias	-	186.096,79		1.317.955,43	220.206,12	1.346.073,64	3.531.866,49	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	225.420,42		0,00	0,00	0,00	10.039.962,23	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62		0,00	0,00	0,00	7.268.990,58	Encerrado	

DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPERGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTC 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	13/11/2021	-	-	-		0,00	27,54	27,54	5.789,81	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÃO SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E-ERPM CLASSE 150#, 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35		0,00	0,00	0,00	1.960.974,66	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO, CARPINA, NAZARÉ DA MATA, IPOJUCA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABREU E LIMA, ITAPISSUMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTC 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	138 dias	790.748,45	372.773,06		633.965,79	624.860,07	624.860,07	2.988.197,79	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150#, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150#, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150#, 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300#, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO ERP CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	DTC 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	231.712,79		0,00	45.811,79	45.811,79	3.110.754,48	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPs/ERPMs NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	1.749.478,29	532.610,67		547.863,00	829.965,80	829.965,80	5.604.962,74	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150#, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR,, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	43.213.776/0001-00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	DTC 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-		0,00	0,00	0,00	270.491,15	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 020/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	15/02/2022	184 dias	-	223.819,66		684.174,40	316.281,03	1.000.455,43	3.786.421,51	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMs PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 029.20	05/03/21	180 dias	3.621.000,00	20/12/2021	106 dias	-	-		0,00	822.620,62	822.620,62	3.214.570,19	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150#, DENOMINADA ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	IKSO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	279.194,32	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTC 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	1.050.940,00	-		0,00	0,00	0,00	3.538.294,50	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300#, TRUNNION, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) - RNEST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO ANEXO Q4.	-	-	-	-	34.727.718/0001-04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	DTC 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	156.064,52	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 010/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	25/01/2022	83 dias	-43.253,30	-		342.867,56	510.639,41	510.639,41	1.202.094,40	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTC 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	99 dias	-	-		0,00	181.341,99	181.341,99	1.671.909,43	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 013/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROUINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTC 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	-	-		121.759,58	165.210,83	165.210,83	1.592.370,68	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA.	DTC 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-		116.025,63	248.408,98	248.408,98	1.031.373,67	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	150 dias	1.099.030,02	-		450.982,06	878.103,43	878.103,43	3.591.799,07	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 020/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.446/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTC 027.21	30/07/2021	335 dias	5.481.236,98	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	245.003,69	Inacabada
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.020 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	-	-	-		0,00	413.560,43	413.560,43	413.560,43	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 025/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	-	-	-		711.622,75	1.148.183,30	1.148.183,30	1.744.381,20	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 026/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPs/ERPMS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA.	DTC 037.21	08/11/2021	242 dias	4.980.000,00	-	-	-	-		1.199.692,97	1.563.985,20	1.563.985,20	1.733.390,38	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 035/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSÃO CENTRO RECIFE – AURORA, CONFORME ANEXO Q4.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTC 040.21	29/11/2021	395 dias	5.750.000,00	-	-	-	-		995.490,19	418.511,63	418.511,63	418.511,63	Em andamento
DISPENSA Nº 076/2021	Contratação de serviços de plotagem em papel e digitalização de documentos de engenharia para as diversas áreas da Copergás, conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO I) e na Proposta do FORNECEDOR (ANEXO II), da presente Carta Contrato.	-	-	-	-	00.778.062/0001-29	RL COPIADORA LTDA	DTC 042.21	06/12/2021	792 dias	15.432,00	-	-	-	-		122,29	98,14	98,14	220,43	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 038/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO, CARPINA, TRACUNHAÉM E NAZARÉ DA MATA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTC 045.21	11/02/2022	424 dias	15.950.000,00						246.394,25	0,00	0,00	246.394,25	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSÃO ZONA OESTE 1 FASE A - RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTC 046.21	11/01/2022	396 dias	7.150.000,00						253.857,09	78.124,25	78.124,25	78.124,25	Em andamento
TOTAL																	10.331.570,82	11.408.959,41	13.053.489,79	86.766.534,21	