

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014																		
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia																		
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Responsáveis pelo preenchimento:					Responsável pela Unidade					Ordenador de Despesa			
UNIDADE: COPERGÁS																		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025																		
EXERCÍCIO: 2022																		
PERÍODO: 01/04/22 a 30/06/22					ANDERSON ANDRADE, CPF.: 048.906.674-74, Coordenador de Distribuição					FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF.: 698.775.8014-87, Diretor Técnico Comercial					ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente			
					ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Coordenador de Engenharia													
					WILSON MALINI RIBEIRO, CPF.: 137.268.768-80, Coordenador de Comercialização Residencial e Comercial													

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO																			REALISTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO							ADITIVO												
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)									
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANALTIMÉTRICO SEMI-CAADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDADEMS GEODISICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMOPEANAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTG 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	485 dias	-	223.780,68	185.577,76	103.811,73	266.897,12	3.746.345,08	Em andamento							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, SEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPP/ERPM NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTG 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	225.420,42	0,00	0,00	0,00	10.039.962,23	Em andamento							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRÍPLA CAMADA, PSL, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62	0,00	0,00	0,00	7.268.990,58	Encerrado							
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPERGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPVÁS	DTG 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	13/11/2021	-	-	-	0,00	27,54	27,54	5.789,81	Encerrado							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DO GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E-ERPM CLASSE 150B, 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-EM CLASSE 150B E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35	0,00	0,00	0,00	1.960.974,66	Em andamento							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATTA, PALOJANA, CARPINHA, NAZARÉ DA MATTA, IPOJUCA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABREU E LIMA, ITAPUSSUMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTG 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	138 dias	790.748,45	423.728,93	847.594,76	430.944,90	1.055.804,97	3.419.142,69	Encerrado							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150B, 01 (UMA) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-EM CLASSE 150B, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERPM CLASSE 150B, 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300B, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO ERPM CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMATIZAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	253.410,41	1.285.582,83	598.705,33	644.517,12	3.709.459,81	Em andamento							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPP/ERPM NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	123 dias	1.749.478,29	663.052,76	1.098.251,66	349.688,74	1.380.354,46	6.155.351,40	Em andamento							
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150B, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	43.213.776/0001-00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	DTG 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-	0,00	0,00	0,00	270.491,15	Em andamento							

ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 020/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ARRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRIMA PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTG 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	15/02/2022	184 dias	-	223.819,66	684.174,40	684.174,40	1.000.455,43	3.786.421,51	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMs PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTG 029.20	06/03/21	180 dias	3.621.000,00	20/12/2021	106 dias	-	-	0,00	0,00	822.620,62	3.214.570,19	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150W DENOMINADA ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	IKSO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-	23.795,98	0,00	23.795,98	302.990,30	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAO PEIDO DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPEPEGAS.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DTG 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	-	-	2.475.240,00	668.940,00	668.940,00	4.207.234,50	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300#, TRUNNION, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) - RNEST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO ANEXO Q4.	-	-	-	-	34.727.718/0001-04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	DTG 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	156.064,52	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 035/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTG 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	25/01/2022	83 dias	-43.253,30	-	342.867,56	0,00	510.639,41	1.202.094,40	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTG 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	219 dias	-	-	681.468,52	681.468,52	862.810,51	2.353.377,95	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 011/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTG 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	162.826,31	-	1.481.899,47	1.041.840,33	1.525.350,72	2.952.510,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA.	DTG 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-	116.025,63	0,00	248.408,98	1.031.373,67	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	150 dias	1.099.030,02	-	1.016.545,52	335.243,31	1.443.666,89	4.157.362,53	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 020/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.446/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTG 027.21	30/07/2021	335 dias	5.481.236,98	-	-	-	-	0,00	44.803,49	44.803,49	289.807,18	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.020 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TRIPLEX CAMADA, PSLI, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	-	-	-	3.463.500,00	0,00	413.560,43	413.560,43	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 025/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	-	-	-	1.748.669,87	527.852,94	2.185.230,42	2.781.428,32	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 026/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTÁDES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ARRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRIMA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREGAS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA.	DTG 037.21	08/11/2021	242 dias	4.980.000,00	-	123 dias	-	-	2.490.702,31	909.408,10	2.854.994,54	3.024.399,72	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 035/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSO CENTRO RECIFE - AURORA, CONFORME ANEXO Q4.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTG 040.21	29/11/2021	395 dias	5.750.000,00	-	-	-	-	2.254.138,56	1.217.255,05	2.254.138,56	2.254.138,56	Em andamento

DISPENSA Nº 076/2021	Contratação de serviços de plotagem em papel e digitalização de documentos de engenharia para as diversas áreas da Copergás, conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO II) e na Proposta do FORNECEDOR (ANEXO III), da presente Carta Contrato.	-	-	-	-	00.778.062/0001-29	RL COPADORA LTDA	DTG 042.21	06/12/2021	792 dias	15.432,00	-	-	-	-	197,96	197,96	296,10	296,10	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 038/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMs NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO, CARPINHA, TRACUNHAÉM E NAZARÉ DA MATA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTG 045.21	11/02/2022	424 dias	15.950.000,00	-	-	-	-	1.820.158,55	1.120.745,46	1.820.158,55	1.820.158,55	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSÃO ZONA OESTE 1 FASE A - REDE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTG 046.21	11/01/2022	396 dias	7.150.000,00	-	-	-	-	1.216.488,11	701.521,52	1.216.488,11	1.216.488,11	Em andamento	
DISPENSA Nº 038/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTG 012.22	03/05/2022	180 dias	1.652.586,43	-	-	-	-	238.881,83	238.881,83	238.881,83	238.881,83	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 001/2022	FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO: 27 (VINTE E SETE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CH CLASSE 150B E 1 (UMA) ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4. (LOTES 4 E 17) E PROPOSTA DA CONTRATADA.	-	-	-	-	07.919.815/0001-18	TORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA GÁS NATURAL LTDA	DTG 013.22	03/06/2022	1096 dias	3.289.990,00	-	-	-	-	474.730,38	0,00	0,00	0,00	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 001/2022	FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO: 73 (SETENTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150B, 14 (QUATORZE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERPM CLASSE 150B, 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300B, 05 (CINCO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO ERPM CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4. (LOTES 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16), E PROPOSTA DO CONTRATADO	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 014.22	01/06/2022	1096 dias	14.621.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Em andamento	
DISPENSA Nº 027/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUICIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	DTG 015.22	06/06/2022	334 dias	5.380.987,42	-	-	-	-	-	-	-	-	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 004/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.148.179/0001-01	LIMA 5 TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	DTG 016.22	07/06/2022	731 dias	5.869.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 010/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, A EXECUÇÃO E ALARGAMENTO DE FUNDO DIRECIONAL (HDO) EM ROCHA E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE TUBOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	40.102.135/0001-82	HR CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO HORIZONTAL LTDA	DTG 018.22	20/06/2022	122 dias	3.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Em andamento	
IN 017/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4	-	-	-	-	02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	229.921,19	Em andamento	
EEA 003/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUICIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTG 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00	-	-	2.203.706,30	917.453,99	2.300.751,39	1.669.441,33	3.240.550,40	8.938.038,30	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CRUÇMA, REENSEMBLAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	21/12/2021	-	-660.747,96	97.436,57	4.4.90.51.00	0,00	0,00	65.232,41	8.040.058,15	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILT, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CIMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ALOJAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	15/3/2022	-	1.507.850,62	389.865,97	4.4.90.51.00	15.479,22	15.479,22	15.479,22	7.916.221,85	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 018/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CRUÇM/MS EM CONSUMIDORES DA COPERGÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	0,00	5.280,93	4.4.90.51.00	381.820,35	185.841,14	350.177,29	598.635,86	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 021/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILT, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CIMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ALOJAMENTO PE-AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0,00	45.883,29	4.4.90.51.00	2.133.310,60	1.117.414,76	1.928.644,39	3.918.621,40	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 023/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PREDIAL DE GÁS E SUPORTE TÉCNICO EM USUÁRIOS DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 031.21	21/10/2021	36 Meses	6.349.991,96	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	735.990,00	464.136,22	795.247,81	851.681,65	Em andamento
TOTAL																29.513.843,22	13.107.823,82	27.878.173,30	102.472.844,75		