

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 9/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: COPERGÁS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO: 01/07/20 à 30/09/20

ANDERSON ANDRADE, 048.906.674-74, COORDENADOR COMERCIAL

ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, COORDENADOR DE ENGENHARIA

FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF.: 698.775.801-87 DIRETOR TÉCNICO COMERCIAL

ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87 DIRETOR PRESIDENTE

P/
WALTER LUIZ LOPES, CPF: 060.432.118-07, COORDENADOR DE DISTRIBUIÇÃO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO					CONTRATADO					CONTRATO				ADITIVO		REALISTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)					
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 015/18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN), RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO, SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS NOS PROJETOS EXECUTIVOS DE NOVOS RAMAIS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 024.18	26/11/18	305 dias	1.902.349,05	-	-	92.314,85	-	0,00	0,00	0,00	1.962.199,78	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 160/18	FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP COM CLASSE 150W, 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP COM CLASSE 150W, 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150W, 05 (CINCO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP COM CLASSE 300R, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 13 (TREZE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 005.19	23/04/19	731 dias	2.832.000,00	-	-	647.600,52	63.347,84	0,00	0,00	1.827.595,79	3.297.537,32	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 004/19	FORNECIMENTO DE 720 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4.284 METROS DE TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 22.008 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 016.19	28/05/19	365 dias	3.449.847,12	-	-	-	-	673.274,47	0,00	673.274,47	3.032.289,04	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEográficas, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	-	-	15.694,09	1.361.300,65	386.555,07	1.361.300,65	1.568.348,13	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 015/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPS/ERPMs NO MUNICÍPIO DE POILUA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTC 026.19	11/07/19	397 dias	7.689.000,00	-	-	117.905,06	-	5.342.009,79	172.235,18	5.983.662,75	7.368.364,01	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPS/ERPMs NOS MUNICÍPIOS ONDE A COBERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	90 dias	530.434,79	-	4.264.993,60	1.748.579,01	4.528.840,83	6.416.390,78	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	-	-	-	5.128.664,75	0,00	5.128.664,75	5.128.664,75	Em andamento				
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PILOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COBERGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTC 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-	961,30	277,45	1.505,91	1.540,75	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTO Nº 041/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ABANDONO E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPS/ERPMs NOS MUNICÍPIOS DE MORENO E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 052.19	11/11/19	396 dias	9.250.000,00	-	60 dias	-	-	5.970.735,12	1.741.212,92	6.435.577,88	6.435.577,88	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTO Nº 054/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 054.19	12/11/19	182 dias	1.989.520,00	-	90 dias	-	-	1.701.013,12	736.481,06	1.854.629,33	1.854.629,33	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTO Nº 037/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPS/ERPMs NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBÉ, SÃO LOURENÇO DA MATÁ, PAULDAIUA E CARPINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.808/0001-54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTC 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	-	2.873.629,75	955.132,77	2.873.629,75	2.873.629,75	Em andamento				

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO											REALISTE (R\$)		DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO							ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)								
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTO Nº 036/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS PROJETOS INTERLIGAÇÃO DOS BOLSÕES PIEDADE / SETUBAL E ESTRUTURADOR CURCULANA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 057.19	13/01/20	243 dias	2.400.000,00	-	120 dias	504.332,70	-	-	-	1.050.958,23	892.534,23	1.050.958,23	1.050.958,23	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO - ERP/PM CLASSE 150#, 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CH CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP/PM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	-	-	-	879.366,07	607.362,22	879.366,07	879.366,07	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPEGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULADJO, CARPINA, NAZARÉ DA MATA, IPUCA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABREU E LIMA, ITAPSSIMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTC 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	-	-	-	-	-	108.813,72	37.353,83	37.353,83	37.353,83	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP/PM CLASSE 150#, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-CH CLASSE 150#, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150#, 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP/PM CLASSE 300#, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	-	-	-	808.348,57	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 009/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110 MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA A AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPEGÁS, CONFORME ANEXO Q4.	-	-	-	-	02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTC 013.20	21/09/20	365 dias	948.860,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPEGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
CC 004/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 076/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPEGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	21.964.874/0001-39	MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS - EIRELI - ME	DTC 031.17	31/03/2018	730 dias	5.458.000,00	-	180 dias	1.364.569,73	-	-	-	1.951.192,34	477.115,06	1.525.124,64	5.351.123,54	Em andamento
EEAD16/2019PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO CATÓDICA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, PRÉ-OPERAÇÃO, E ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK" DE 04 NOVOS RETIFICADORES E SEUS RESPECTIVOS LEITOS DE ANÓDOS, SENDO UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO E OS DEMAIS TIPO MANUAL, QUE COMPORÃO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA NOS RAMAIS 378, 395, 402 E 422 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPEGÁS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, CONFORME MAMORIAL DESCRITO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.934.729/0001-84	FIRST FISCHER CONSTRUÇÕES EIRELI	DTC 029.19	16/08/2019	360 dias	406.000,00	-	-	-	-	-	-	353.504,21	8.323,00	353.504,21	406.000,00	Em andamento
DPO10/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2020-	INSPEÇÃO PERIÓDICA EM 09 VASOS DE PRESSÃO, CALIBRAÇÃO DE 09 MANÔMETROS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA, LAUDO TÉCNICO , EMISSÃO DE ART E ATUALIZAÇÃO /REVISÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS VASOS EM CUMPRIMENTO DA nr-13 , CONFORME TABELA ABAIXO E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.	-	-	-	-	19.749.982/0001-47	HNR GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	DTC 008.20	10/06/2020	190 dias	11.305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEAD22/2019PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DAS OITO (08) ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) DA COPEGÁS, E DA ERP 402 E (ERP CARUARU); E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE READEQUAÇÃO DO ATERRAMENTO DE ONZE (11) RETIFICADORES E OITENTA E NOVE (89) ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO (ERP) E ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO E MEDIÇÃO (ERP/PM) DA COPEGÁS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	27.907.882/0001-20	INFINT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	DTC 041.19	29/10/2019	274 dias	160.000,00	-	150 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEAD28/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019-	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE BAIXA TENSÃO, QUE CONTEMPLARÁ: PAINEL DE ENTRADA DE BOMBA TENSÃO, PROTEÇÃO DE FALTA, SUB E SOBRETENSÃO; PROTETOR DE SURTO; ALÉM DE UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA SOLAR COM BACKUP DE BATERIAS PARA A PARTE DE MEDIÇÃO/TELEMETRIA E ODORAÇÃO DA ED 341 (ESTAÇÃO REDUÇÃO DE PRESSÃO) DA COPEGÁS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	02.320.048/0001-02	SALVIANO ENGENHARIA LTDA	DTC 048.19	16/06/2020	180 dias	68.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IN 017/2019 -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4	-	-	-	-	02.284.525/0001-21	LEWIA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91	-	-	-	-	-	-	143.526,19	143.526,19	143.526,19	143.526,19	Em Andamento
CC 005/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPEGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEGAR ENGENHARIA DE AQUISIÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTC 028.17	02/04/2018	730 dias	4.205.041,55	-	180 dias	1.051.093,50	190.126,18	-	-	1.363.563,04	352.597,42	1.395.284,74	3.905.901,38	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CR/CM, RECENSEAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM CLIENTES DA COPEGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-	-758.229,59	0,00	4.490.51,00	1.523.797,09	480.652,94	1.743.400,44	6.122.195,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CPM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ATERRAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 12" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPEGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	-	997.866,71	125.226,08	4.490.51,00	2.909.968,38	930.736,04	2.736.876,36	5.470.212,86	Em andamento
															TOTAL							