

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: COPERGÁS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: 01/07/2021 a 30/09/2021

Responsáveis pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

ANDERSON ANDRADE, CPF: 048.906.674-74, Coordenador de Distribuição

FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF: 698.775.8014-87, Diretor Técnico Comercial

ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente

ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Coordenador de Engenharia

WILSON MALINI RIBEIRO, CPF: 137.268.768-80, Coordenador de Comercialização Residencial e Comercial

OBRA OU SERVIÇO																					
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
IN 017/2019-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4					02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91						-	-	-	204.021,19	Em Andamento
IL 030/2020-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2020	CONTRATAÇÃO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE ODORIZAÇÃO (SDO), SENDO 01 UNIDADE PARA O PROJETO PETROLINA E 01 UNIDADE PARA O PROJETO GARANHUNS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4.					02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 026.20	14/12/2020	190 dias	711.312,18		150 Dias	-			-	-	-	670.912,18	Em Andamento
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.					00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTC 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00				241.022,48		3.297.649,06	1.245.093,61	3.321.734,54	3.482.702,99	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	365 dias	-	153.160,36		1.130.497,12	398.613,44	1.211.033,86	3.344.408,18	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/PERMS NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	186.819,25		1.911.408,97	665.470,58	2.036.181,11	9.820.637,43	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62		0,00	2.134.576,74	2.134.576,74	7.268.990,58	Em andamento
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPERGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTC 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-		2.269,55	789,12	2.578,62	4.970,23	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 037/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/PERMS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO E CARPINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.808/0001-54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTC 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	184.807,61		1.268.911,80	176.449,06	1.732.249,74	6.891.715,87	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÃO SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E-ERP/PM CLASSE 150# 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-OM CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP/PM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35		962.556,51	335.518,99	543.581,98	1.549.978,31	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO, CARPINA, NAZARÉ DA MATA, IJOJUCA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABREU E LIMA, ITAPISSUMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTC 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	108 dias	725.730,24	116.505,73		1.204.005,47	526.676,53	1.322.425,72	1.737.945,72	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150#, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150#, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150#, 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300#, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO ERP CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	99.771,76		1.331.903,26	813.215,48	2.948.487,84	2.948.487,84	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPs/ERPMS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	1.643.992,64	290.229,20		2.618.586,33	1.211.632,25	3.211.034,26	3.623.102,82	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150#, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR., CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	43.213.776/0001-00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	DTC 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-		259.992,12	259.992,12	259.992,12	259.992,12	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 020/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	-	60 dias	-	-		1.995.931,00	672.959,63	1.997.831,76	2.195.303,52	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMS PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 029.20	05/03/21	180 dias	3.621.000,00	-	60 dias	-	-		1.734.833,10	1.418.480,05	1.734.833,10	1.734.833,10	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150#, DENOMINADA ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	IKSO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-		290.246,09	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTC 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	1.050.940,00	-		4.543.895,00	1.419.845,00	1.419.845,00	1.419.845,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300#, TRUNNION, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) RNEST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO ANEXO Q4.	-	-	-	-	34.727.718/0001-04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	DTC 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	-		156.064,52	156.064,52	156.064,52	156.064,52	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 010/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	-	-	-	-		445.431,01	445.431,01	445.431,01	445.431,01	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTC 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	-	-	-		506.445,90	506.445,90	506.445,90	506.445,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 013/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTC 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	-	-		604.011,67	604.011,67	604.011,67	604.011,67	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA.	DTC 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-		116.506,86	116.506,86	116.506,86	116.506,86	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	-	-	-		731.479,93	731.479,93	731.479,93	731.479,93	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 020/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.446/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTC 027.21	30/07/2021	335 dias	5.481.236,98	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.020 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA - Nº 025/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE C/R/M, RECENTEAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-660747,96	63.012,71	4.4.90.51.00	1.129.580,00	296.708,61	1.109.553,87	7.624.310,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	1507850,62	382.196,65	4.4.90.51.00	1.404.355,94	233.800,00	1.597.394,38	7.858.687,52	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO - Nº 018/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE C/R'S/CRM'S EM CONSUMIDORES DA COPERGÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	0	0,00	4.4.90.51.00	131.326,22	102.647,16	102.647,16	102.647,16	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO - Nº 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE-AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	1.282.915,57	900.069,82	900.069,82	900.069,82	Em andamento
																TOTAL	29.060.803,00	15.372.478,08	30.145.991,51	66.203.502,37	