

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014																							
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia																							
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					Responsáveis pelo preenchimento					Responsável pela Unidade					Ordenador de Despesa								
UNIDADE: COPERGÁS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025 EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/07/22 a 30/09/22					ANDERSON ANDRADE, CPF: 048.906.674-74, Coordenador de Distribuição					ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Diretor Técnico Comercial					ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente								
WILSON MALINI RIBEIRO, CPF: 137.268.768-80, Coordenador de Engenharia																							
JOÃO ALFREDO DE MORAIS GUERRA, CPF: 666.844.044-49, Gerente Comercial																							
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
IN 017/2019 -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODOORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4					02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91					0,00	0,00	0,00	229.921,19	Em andamento		
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019 -		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.					00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTC 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00			2.203.706,30	1.219.581,34	3.613.207,33	1.614.582,66	4.855.133,06	10.552.620,96	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTATAS - FECHADO - Nº 002/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CRUCINA, RECENSEAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	21/12/2021	-	-660.747,96	97.436,57	4.4.90.51.00	0,00	0,00	65.232,41	8.040.058,15	Encerrado	
ESPECIAL DAS ESTATAS - FECHADO - Nº 005/2018		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BULTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CPM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFORNAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMP, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	15/3/2022	-	1.507.850,62	389.865,97	4.4.90.51.00	15.479,22	15.479,22	15.479,22	7.916.221,85	Encerrado	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 018/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CRUCINIS EM CONSUMIDORES DA COPERGÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	0	23.958,01	4.4.90.51.00	554.267,74	161.148,22	511.325,51	759.784,08	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 012/2021		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BULTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CPM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFORNAMENTO PE-AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMP, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0	170.228,37	4.4.90.51.00	3.116.176,29	1.079.384,47	3.008.028,86	4.998.005,87	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 023/2021		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PREDIAL DE GÁS E SUPORTE TÉCNICO EM USUÁRIOS DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 031.21	21/10/2021	36 Meses	6.349.991,96	-	-	0,00	17.091,54	4.4.90.51.00	1.298.366,89	401.865,74	1.197.113,55	1.253.547,39	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 008/19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANALIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOPÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOPÍSICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	485 dias	-	240.635,76			281.508,81	147.841,53	362.828,17	3.842.276,66	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 030/19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERFP/ERPM NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	229.071,65			0,00	314.869,86	314.869,86	10.354.832,09	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 031/2019		FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCH40E 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TIPO CAMADA FOLIA, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62			0,00	0,00	0,00	7.268.990,58	Encerrado
DISPENSA Nº 063/2019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPERGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTC 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	13/11/2021	-	-	-			0,00	27,54	27,54	5.789,81	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 048/19		FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSES) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E 13 (TREZES) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CPM CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-IRPM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES, INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35			0,00	0,00	0,00	1.960.974,66	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP CLASSE 150d, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-EM CLASSE 150d, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150d, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP CLASSE 300d, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 300d, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRE-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMATIZAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	173 dias	-	279.361,81	1.285.582,83	462.562,67	1.075.904,18	4.140.846,89	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150d, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP CLASSE 300d, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 300d, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRE-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMATIZAÇÃO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	123 dias	1.749.478,29	659.473,12	1.433.183,20	499.892,98	1.715.286,00	6.490.282,94	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - 033/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150d, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	43.213.776/0001-00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	DTC 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-	0,00	0,00	0,00	291.800,00	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150d, DENOMINADA ETC GUARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	ISO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	DTC 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-	23.795,98	0,00	23.795,98	302.990,30	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAO PEIDO DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUA-INSTALAÇÃO SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGAS.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTC 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	76 dias	1.050.940,00	-	2.475.240,00	1.806.300,00	2.475.240,00	6.850.835,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300d, TRUNION, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) - RN-EST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO ANEXO 04.	-	-	-	-	34.727.718/0001-04	ISI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	DTC 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	12/08/21	-	-	-	0,00	0,00	0,00	177.000,00	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTC 013.21	24/05/21	214 dias	3.938.000,00	-	279 dias	-539.011,41	-	1.250.899,46	0,00	1.990.912,07	2.353.377,95	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 011/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTC 019.21	14/06/21	304 dias	4.641.000,00	16/07/2022	-	-162.826,31	-	1.822.682,58	659.082,67	1.866.133,83	3.299.293,68	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	DTC 022.21	05/07/21	335 dias	6.530.000,00	05/06/2022	-	-	-	626.442,46	510.416,83	758.825,81	1.541.790,50	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 023.21	06/07/21	274 dias	4.400.000,00	-	270 dias	1.099.030,02	86.603,62	1.725.502,06	939.726,69	2.152.623,43	4.866.319,07	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.020 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TRIPLA CAMADA, PSLI, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	64 dias	-	-	3.833.400,00	0,00	413.560,43	413.560,43	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 025/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	60 dias	-	-	2.949.636,56	1.710.160,87	3.386.197,11	3.982.395,01	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 026/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ARBIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGAS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA.	DTC 037.21	08/11/2021	242 dias	4.980.000,00	-	243 dias	-	-	2.720.653,62	611.552,55	3.084.945,85	3.254.351,03	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 025/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSAO CENTRO RECIFE - AURORA, CONFORME ANEXO Q4.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	DTC 040.21	29/11/2021	395 dias	5.750.000,00	-	-	-	-	3.571.066,99	1.515.837,77	3.151.604,45	3.151.604,45	Em andamento
DISPENSA Nº 076/2021	Contratação de serviços de plotagem em papel e digitalização de documentos de engenharia para as diversas áreas da Copergas, conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO II) e na Proposta do FORNECEDOR (ANEXO III), da presente Carta Contrato.	-	-	-	-	00.778.062/0001-29	RI COPADORA LTDA	DTC 042.21	06/12/2021	792 dias	15.432,00	-	-	-	-	1.279,99	818,20	1.147,62	1.147,62	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 038/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ARBIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO, CARPINA, TRACUNHAEM E NAZARÉ DA MATA, CONFORME ANEXO Q MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	DTC 045.21	11/02/2022	424 dias	15.950.000,00	-	-	-	-	5.193.219,89	4.072.474,43	5.193.219,89	5.193.219,89	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 040/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSÃO ZONA OESTE 1 FASE A - RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTG 046.21	11/01/2022	396 dias	7.150.000,00	-	-	-	-	-	2.935.771,29	1.489.812,56	2.269.458,33	2.269.458,33	Em andamento
DISPENSA Nº 038/2022	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, DA COPIERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTG 012.22	03/05/2022	180 dias	1.652.586,43	-	-	-	-	-	1.270.186,77	751.340,04	990.221,87	990.221,87	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 001/2022	FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO: 27 (VINTE E SETE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-OM CLASSE 150R E 1 (UMA) ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300R, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4. (LOTES 4 E 27) E PROPOSTA DA CONTRATADA.	-	-	-	-	07.919.815/0001-18	YORMENE AMERICANA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA GÁS NATURAL LTDA	DTG 013.22	03/06/2022	1096 dias	3.289.990,00	-	-	-	-	-	474.730,38	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 001/2022	FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO: 73 (SETENTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150R, 14 (QUATORZE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150R, 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300R, 05 (CINCO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO ERP CLASSE 300R, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4. (LOTES 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16), E PROPOSTA DO CONTRATADO	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 014.22	01/06/2022	1096 dias	14.621.628,00	-	-	-	-	-	1.658.672,62	0,00	0,00	0,00	Em andamento
DISPENSA Nº 027/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU-FASE 2AL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUICIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	DTG 015.22	06/06/2022	334 dias	5.380.987,42	-	-	-	-	-	176.257,48	110.578,47	110.578,47	110.578,47	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 004/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANALTIMÉTRICO SEMI-CAADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDEIENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL E RAMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.148.179/0001-01	LIMA & TOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	DTG 016.22	07/06/2022	731 dias	5.869.220,00	-	-	-	-	-	71.079,47	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 010/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, A EXECUÇÃO E ALARGAMENTO DE FURTO DIRECIONAL (HDD) EM ROCHA E INSTALAÇÃO DE COLUNA DE TUBOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	40.102.135/0001-82	HB CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO HORIZONTAL LTDA	DTG 018.22	20/06/2022	122 dias	3.950.000,00	-	61 dias	-	-	-	987.500,00	987.500,00	987.500,00	987.500,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 003/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPIERGÁS EM TODOS OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE CONCESSÃO, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	DTG 019.22	20/09/22	720 dias	6.965.783,31	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 021/2022	FORNECIMENTO DE 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 10 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL3, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	81.315.426/0001-36	TUPPER S/A	DTG 024.22	03/08/2022	180 dias	1.200.000,00	-	-	-	-	-	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 023/2022	FORNECIMENTO DE 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 10 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL3, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DTG 025.22	04/08/2022	731 dias	11.484.900,00	-	-	-	-	-	2.003.250,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 020/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs PARA O PROJETO BOLSÃO SETÚBAL E RAMAIS DE SATURAÇÃO, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPIERGÁS.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTG 026.22	28/07/2022	457 dias	9.200.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 006/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs PARA O PROJETO BOLSÃO SETÚBAL E RAMAIS DE SATURAÇÃO, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPIERGÁS.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUICIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	DTG 027.22	22/08/2022	243 dias	5.249.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 025/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs PARA O PROJETO BOLSÃO ZONA OESTE 1 FASE B E RAMAIS DE SATURAÇÃO, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPIERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTG 029.22	08/09/2022	426 dias	7.750.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS Nº 022/2022	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REMANEJAMENTO DE DUTOS EM AÇO CARBONO E PEAD CONTEMPLANDO ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP NO PROJETO DE TRIPULÇÃO DA BR-232 NO MUNICÍPIO DE RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.658.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 031.22	21/09/2022	181 dias	3.300.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TOTAL																	48.437.039,91	19.863.255,97	41.977.195,50	107.845.596,72	