

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: COPERGÁS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO: 01/10/2021 a 31/12/2021

Responsáveis pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

ANDERSON ANDRADE, CPF: 048.906.674-74, Coordenador de Distribuição

FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF: 698.775.8014-87, Diretor Técnico Comercial

ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente

ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Coordenador de Engenharia

WILSON MALINI RIBEIRO, CPF: 137.268.768-80, Coordenador de Comercialização Residencial e Comercial

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO														REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO						VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			
ESPECIAL DAS ESTATAS - FECHADO - Nº 002/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CR/CRM, RECEBIMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-660.747,96	92.035,33	4.4.90.51.00	1.414.264,61	350.514,84	1.460.068,71	7.974.825,74	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILT, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	1.507.850,62	387.802,59	4.4.90.51.00	1.446.411,05	42.055,11	1.639.449,49	7.900.742,63	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 018/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CR'S/CRM'S EM CONSUMIDORES DA COPERGÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	303.010,39	145.811,41	248.458,57	248.458,57	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 012/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILT, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE-AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	2.155.488,56	1.089.907,19	1.989.977,01	1.989.977,01	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO - Nº 023/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PREDIAL DE GÁS E SUPORTE TÉCNICO EM USUÁRIOS DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 031.21	21/10/2021	36 Meses	6.349.991,96	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	117.151,25	56.433,84	56.433,84	56.433,84	Em andamento	
IN 017/2019-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4					02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTC 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91						25.900,00	25.900,00	25.900,00	229.921,19	Em Andamento	
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.					00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTC 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00			2.203.706,30	368.924,76		4.675.052,80	1.506.138,39	5.348.905,97	5.697.487,90	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEODÉSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	365 dias	-	186.096,79		1.317.955,43	220.206,12	1.346.073,64	3.531.866,49	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	225.420,42		2.130.733,77	219.324,80	2.255.505,91	10.039.962,23	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TRIPLA CAMADA, PS31, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62		0,00	0,00	2.134.576,74	7.268.990,58	Encerrado	
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPERGÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTC 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-		3.061,59	792,04	3.370,66	5.789,81	Encerrado	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 037/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMs NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBI, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULDAJO E CARPINÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.808/0001-54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTC 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	210.488,74		1.268.911,80	558.285,42	2.290.535,16	7.450.001,29	Encerrado	

ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESESIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E-ERP CLASSE 150R, 11 (ONZI) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150R E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP CLASSE 300R, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, 29 VINTE E NOVE ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35	957.237,72	410.996,35	954.578,33	1.960.974,66	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPEGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, ARAUÁ, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAJOLAHO, CARPINHA, NAZARÉ DA MATA, POJULA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTONIO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABREU E LIMA, ITAPISSUMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTG 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	108 dias	725.730,24	146.567,27	1.545.227,21	341.221,74	1.663.647,46	2.571.547,93	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP CLASSE 150R, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO CM CLASSE 150R, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP CLASSE 150R, 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERP CLASSE 300R, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO ERP CLASSE 300R, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	99.773,76	1.728.054,42	116.485,27	3.064.971,11	3.064.942,69	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPREITADA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPEGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	1.749.478,29	465.607,03	4.512.919,58	1.151.894,12	4.362.928,38	4.774.996,94	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150R, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	43.213.776/0001-00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA	DTG 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-	270.491,15	10.498,96	270.491,15	270.491,15	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 020/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPREITADA PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTG 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	-	184 dias	-	-	2.586.593,57	590.662,57	2.588.494,33	2.785.966,09	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMS PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTG 029.20	05/03/21	180 dias	3.621.000,00	-	106 dias	-	-	2.630.885,67	657.116,47	2.391.949,57	2.391.949,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150R, DENOMINADA ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	RSO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-	279.194,32	279.194,32	279.194,32	279.194,32	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM P240 PELO 2 DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADAS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPEGÁS.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTG 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	1.050.940,00	-	3.706.594,50	2.118.449,50	3.538.294,50	3.538.294,50	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300R, TRUNNION, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) INEST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	34.727.718/0001-04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	DTG 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	-	156.064,52	0,00	156.064,52	156.064,52	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 010/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTG 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	-	36 dias	-	-	691.454,99	246.023,98	691.454,99	691.454,99	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPIETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTG 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	99 dias	-	-	1.490.567,44	984.121,54	1.490.567,44	1.490.567,44	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTÁTIS - ABERTA Nº 013/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTG 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	-	-	1.427.159,85	823.148,18	1.427.159,85	1.427.159,85	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA.	DTC 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-	915.348,04	666.457,83	782.964,69	782.964,69	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	-	-	-	3.140.817,01	1.982.215,71	2.713.695,64	2.713.695,64	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA - Nº 020/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.446/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTC 027.21	30/07/2021	335 dias	5.481.236,98	-	-	-	-	245.003,69	245.003,69	245.003,69	245.003,69	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.020 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PELL, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	-	-	-	415.990,80	0,00	0,00	415.990,80	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA - Nº 025/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	-	-	-	830.680,06	596.197,90	596.197,90	596.197,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATÁIS - ABERTA - Nº 035/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLSO CENTRO RECIFE – AURORA, CONFORME ANEXO Q4.	-	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	DTC 040.21		369	5.750.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
DISPENSA Nº 076/2021	Contratação de serviços de plotagem em papel e digitalização de documentos de engenharia para as diversas áreas da Copergás, conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO I) e na Proposta do FORNECEDOR (ANEXO II), da presente Carta Contrato.	-	-	-	-	00.778.062/0001-29	RL COPIADORA LTDA	DTC 042.21	06/12/2021	792	15.432,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TOTAL																42.388.225,79	15.438.055,29	46.016.913,57	82.551.914,65	