

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: COPERGÁS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999025
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Responsáveis pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

ANDERSON ANDRADE, CPF: 048.906.674-74, Coordenador de Distribuição

FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF: 698.775.8034-87, Diretor Técnico Comercial

ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente

ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Coordenador de Engenharia

WILSON MALINI RIBEIRO, CPF: 137.268.768-80, Coordenador de Comercialização Residencial e Comercial

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
				Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)			
EEA02/2019PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DAS OITO (08) ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) DA COPERGÁS, E DA ERP 402.4 (ERP CARUARU); E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE READEQUAÇÃO DO ATERRAMENTO DE ONZE (11) RETIFICADORES E OITENTA E NOVE (89) ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO (ERP) E ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO E MEDIÇÃO (ERPMD) DA COPERGÁS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.				27.907.882/0001-20	INFINT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	DTCC 041.19	29/10/2019	274 dias	160.000,00			274 dias								19.363,19	Em andamento	
IN 017/2019 -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4				02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTCC 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91						-	-	-			204.021,19	Em Andamento	
EEA 014/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2020		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DE CAIXA DE VALVULAS DE REDE DE COPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 - TERMO DE REFERÊNCIA				95.879.623/0001-92	CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	DTCC 016.20	07/10/2020	242 dias	460.000,00						296.384,85	221.282,80	221.282,80			317.843,00	Em andamento	
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.				00.976.914/0001-92	ENGEGAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTCC 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00						910.082,36	910.082,36	910.082,36			1.258.664,29	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 015/18	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN), RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANALTIMÉTRICO, SEMI-CAADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS NOS PROJETOS EXECUTIVOS DE NOVOS RAMAIS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTCC 024.18	26/11/18	305 dias	1.902.349,05	26/09/2019	-	-	92.314,85	-	0,00	0,00	0,00			1.962.199,78	Concluída	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 160/18	-	FORNECIMENTO DE 27 (Vinte e Sete) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP COM CLASSE 150R, 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPMD CLASSE 150R, 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-OM CLASSE 150R, 05 (CINCO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPMD CLASSE 100R, CONFORME ESPECIFICADO A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 13 (TREZ) ESTAÇÕES DEVENDO SER FORNECIDAS COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO Q4.	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTCC 005.19	23/04/19	731 dias	2.832.000,00	-	-	-	647.600,52	63.347,84	0,00	0,00	0,00			3.297.537,32	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 004/19	-	FORNECIMENTO DE 720 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4.284 METROS DE TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 22.008 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TIPO CAMADA, PSL 1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTCC 016.19	28/05/19	365 dias	3.448.847,12	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			3.032.389,04	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 008/19	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANALTIMÉTRICO SEMI-CAADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS ELÉTRICAS, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LEVANTAMENTO, CADASTRAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTCC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	-	184 dias	-	55.565,31	336.487,22	296.151,45	296.151,45			2.249.526,28	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 031/19	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, SEM COMO CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMP/ERMS NO MUNICÍPIO DE IPIRICA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIVIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTCC 026.19	11/07/19	397 dias	7.689.000,00	-	-	-	117.901,06	-	0,00	0,00	0,00			7.368.364,01	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 020/19	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, SEM COMO CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMP/ERMS NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	71.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTCC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	-	270 dias	-	1.113.814,35	45.587,78	752.872,49	603.735,19	603.735,19			8.388.191,53	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU 8 SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TIPO CAJADA, PELL PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	08.889.024/0001-01	VALLOURCE SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 044.19	05/11/19	366 dias	8.148.041,76	-	242 dias	-	55.376,62	0,00	0,00	0,00	5.128.664,75	Em andamento
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPRIGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO III), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTG 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-	481,35	790,42	790,42	3.182,03	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 041/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ABANDONO E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉMAPAS NOS MUNICÍPIOS DE MORENO E VITORA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA	DTG 052.19	11/11/19	396 dias	9.250.000,00	-	120 dias	70.398,77	96.276,61	221.896,96	512.091,89	512.091,89	8.652.052,69	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 054/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉMAPAS NOS MUNICÍPIOS DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA	DTG 054.19	12/11/19	182 dias	1.989.530,00	-	90 dias	-	-	0,00	0,00	0,00	1.854.629,33	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 057/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉMAPAS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGUIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULINO E CARPINHA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.808/0001-54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	DTG 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	183.005,92	1.229.216,49	820.453,64	820.453,64	5.978.919,78	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 036/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS PROJETOS INTERLIGAÇÃO DOS BLOCOS PIEDADE / SETUBAL E ESTRUTURANDO CURCUBANA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTG 057.19	13/01/20	243 dias	2.400.000,00	-	180 dias	504.332,70	-	464.440,17	572.865,50	572.865,50	2.568.015,34	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E 09 (NINE) ESTACIONES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO COM CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-EMP-CLASSE 300# CONFORME ESPECIFICADO. A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 04.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	9.110,97	138.992,48	618,03	618,03	946.306,56	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 045/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPRIGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGUIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULINO, CARPINHA, MADRÁ DA MATA, PIEDADE, MORENO, VITORA DE SANTO ANTÃO, JABOTÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABRIL E LIMA, ITAPSSUBA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRIÇÃO A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	DTG 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	-	-	33.005,25	256.899,89	375.315,14	375.315,14	375.315,14	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-EMP-CLASSE 150# DE (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO CM CLASSE 150# 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-EMP CLASSE 150#, DE (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-EMP-CLASSE 300# 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-EMP CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO. A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMADAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	61.486,22	573.773,80	813.799,80	813.799,80	813.799,80	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 009/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110 MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPRIGÁS, CONFORME ANEXO 04.	-	-	-	-	02.291.486/0001-00	F.O.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTG 013.20	21/09/20	365 dias	948.860,00	-	-	-	-	0,00	483.056,00	483.056,00	483.056,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTADOS DE RELEVUO DE PRESSÃO CONTENDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉMAPAS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPRIGÁS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA	DTG 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	-	-	705.830,08	451.615,63	451.615,63	1.250.010,24	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 020/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉMAPAS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA	DTG 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	-	-	-	-	433.003,99	348.533,43	348.533,43	815.032,28	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉMAPAS PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA	DTG 029.20	05/03/2021	180 dias	3.621.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC CLASSE 150#, DE (NENHUMA) ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO. A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, A ETC-DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	XS30 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPRIGÁS.	-	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DTG 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERIORES, MONTAGEM DE CILINDROS, RECOMBAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPRIGÁS.	-	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIFON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	660.747,96	14.728,12	4.4.90.51.00	542.488,30	526.406,54	526.406,54	7.041.163,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILT, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERIORS EM POLIETILENO - PÍLAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CNA, INSTALAÇÃO DE TRANSDUCER DE AFORLAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VALVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPRIGÁS.	-	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	1.507.850,62	236.459,06	4.4.90.51.00	575.217,00	504.089,14	504.089,14	6.765.382,28	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 160/18	FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP COM CLASSE 150B, 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150B, 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-OM CLASSE 150B, 05 (CINCO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO. A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES, INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 13 (TREZE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUSIVE COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRE-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME DETALHAMENTO DO ANEXO 04.	-	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 005.19	23/04/19	731 dias	2.832.000,00	-	-	647.600,52	63.347,84	0,00	0,00	0,00	3.297.537,32	Concluído	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 040/19	FORNECIMENTO DE 720 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4.284 METROS DE TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 2.22.008 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TIPO A CANADÁ, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 04.	-	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 016.19	28/05/19	365 dias	3.449.847,12	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	3.032.289,04	Concluído	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO FÍSICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TENSÕES, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEODIRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTG 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	184 dias	-	93.770,79	792.480,15	431.102,63	727.254,08	2.860.628,40	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 015/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉSMOS NO MUNICÍPIO DE POSOBA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTG 026.19	11/07/19	397 dias	7.889.000,00	-	-	117.905,06	-	0,00	67.041,53	67.041,53	7.435.405,54	Concluído	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉSMOS NOS MUNICÍPIOS ONDE A CONTRATA POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTG 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	93.882,81	1.383.358,74	766.925,33	1.370.710,53	9.155.166,85	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TIPO A CANADÁ, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62	0,00	2.134.576,74	2.134.576,74	7.268.990,58	Em andamento	
DISPENSA Nº 061/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPRIGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 1) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO 10), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTG 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-	1.480,43	999,08	1.789,50	4.181,11	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 041/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉSMOS NOS MUNICÍPIOS DE MORENO E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 052.19	11/11/19	396 dias	9.250.000,00	-	120 dias	-	101.232,86	266.138,19	201.661,81	713.753,71	8.768.321,92	Concluído	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 054/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMA NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RE LTDA	DTG 054.19	12/11/19	182 dias	1.989.520,00	-	90 dias	-	-	0,00	0,00	0,00	1.854.629,33	Concluído	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 027/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EMPRÉSMOS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULINO E CARPIN, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	04.191.808/0001-54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTG 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	183.005,92	1.229.216,49	691.695,97	1.512.149,61	6.852.605,56	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 036/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS PROJETOS, INTERLIGAÇÃO DOS BOLSÕES PRESSÃO / SETORIAL E ESTRUTURADOR CURCUIANA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTG 057.19	13/01/20	243 dias	2.400.000,00	-	180 dias	504.332,70	-	464.440,18	185.388,34	758.253,84	2.753.403,68	Concluído	

ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 16 (DEZESSIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E 13 (TREZ) ESTÁÇÕES DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 150B, 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 150B, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES, COM TODOS OS SEUS COMPONENTES, INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVEM SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 04.	-	-	-	-	00.965.449/0001.94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35	962.556,51	208.062,99	208.062,99	1.214.459,31	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPREGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PALMSTTA, OLINDA, CARANGUEJE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULUHO, CARPINA, NAZARE DA MATA, IPIRUCIA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOTÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABRIL E LIMA, ITAPESUMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO SENDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001.20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTG 002.20	28/01/20	547 dias	5.170.000,00	-	108 dias	725.730,24	70.105,43	677.328,94	420.434,05	795.749,19	1.211.269,19	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 001/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 150B, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 150B, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 300B, 15 (QUINZE) ESTÁÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERPM, CLASSE 150B, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 150B, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO-ERPM, CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES, COM TODOS OS SEUS COMPONENTES, INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMATICAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001.94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	85.315,73	1.045.645,26	1.321.472,26	2.135.272,36	2.135.272,36	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 009/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PELO PELO DE 110 MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREGÁS, CONFORME ANEXO 04.	-	-	-	-	02.291.486/0001.90	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 013.20	21/09/20	361 dias	948.860,00	-	-	-	-	0,00	293.384,00	776.340,00	948.860,00	Concluído
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTÁCIAS DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM/ERPM NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREGÁS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001.50	VIM ENGENHARIA LTDA.	DTG 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	1.643.992,64	142.064,58	1.867.290,41	1.547.786,38	1.999.402,41	2.411.470,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA-ETC, CLASSE 150B, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	43.213.776/0001.00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.	DTG 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-	259.992,12	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 005/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTERPLEANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM/ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	DTG 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	-	-	-	-	1.322.971,37	976.338,70	1.324.872,13	1.522.343,89	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 010/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTERPLEANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPM PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	DTG 029.20	05/03/21	180 dias	3.621.000,00	-	-	-	-	609.559,95	316.353,05	316.353,05	316.353,05	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 015/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA-ETC, CLASSE 150B, DENOMINADA ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO. A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	07.324.456/0001.56	RSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	DTG 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-	290.246,09	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PELO PELO DE 130MM E 150MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREGÁS.	-	-	-	-	02.291.486/0006.02	F.G.S. BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	-	-	1.419.845,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300B, TRINACON, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) - PREST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	34.727.718/0001.04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZÃO LTDA.	DTG 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	-	156.064,52	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 010/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTERPLEANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	DTG 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTERPLEANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM E ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001.96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTG 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 013/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTE DA EPPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTG 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTE DA EPP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA N6 LTDA.	DTG 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTE DA EPPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA	DTG 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento				
ESPECIAL DAS ESTATIS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE C/VOZ, REGENSAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAO DE ESTANQUIDADE, INCLINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS, EM CUENTES DA COPREGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-	-	660.747,96	38.445,24	4.4.90.51.00	685.973,24	286.438,72	812.845,26	7.327.602,29	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATIS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 40 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CIMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPREGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA	DTG 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	-	-	1.507.850,62	351.031,10	4.4.90.51.00	1.170.555,94	859.505,24	1.363.594,38	7.624.887,52	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO - Nº 018/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 40 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CIMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPREGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO - Nº 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 40 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CIMA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPREGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA	DTG 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento	
EEA022/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DAS OITO (08) ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) DA COPREGÁS, E DA EPP 402 A (EPP CARUARU) E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RADIAÇÃO DO ATERRAMENTO DE ONZE (11) RETIFICADORES E OITENTA E NOVE (89) ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO (ERP) E ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO E MEDIÇÃO (ERM) DA COPREGÁS, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	27.907.882/0001-20	INFINIT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	DTG 041.19	29/10/2019	274 dias	160.000,00	29/04/2021	274 dias	-	-	-	-	-	122.120,65	122.120,65	122.120,65	141.483,84	Concluído	
IN 017/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4	-	-	-	-	02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.021,19	Em Andamento	
EEA 014/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 861/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DE CAIXA DE VÁLVULAS DE REDE DE COPREGÁS, CONFORME ANEXO Q4 - TERMO DE REFERÊNCIA	-	-	-	-	95.879.623/0001-92	CAPLAN TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	DTG 016.20	07/10/2020	242 dias	460.000,00	06/06/2021	-	-	-	-	-	-	286.997,08	142.157,43	363.440,23	460.000,00	Concluído	
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPREGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTG 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00	-	-	-	-	-	-	-	124.357,22	2.110.727,89	1.327.185,14	2.076.640,93	2.237.609,38	Em andamento
IN 017/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4	-	-	-	-	02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.021,19	Em Andamento	
IL 030/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2020	CONTRATAÇÃO DE 02 UNIDADES DE SISTEMA DE ODORAÇÃO (SDO), SENDO 01 UNIDADE PARA O PROJETO PETROLINA E 01 UNIDADE PARA O PROJETO GARANHUNS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4.	-	-	-	-	02.284.525/0001-21	LEWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 026.20	14/12/2020	190 dias	711.312,18	-	150 Dias	-	-	-	-	-	-	-	-	670.912,18	Em Andamento	
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPREGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTG 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00	-	-	-	-	-	-	-	241.022,48	3.297.649,06	1.245.093,61	3.321.734,54	3.482.702,99	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SIM-CADASTRAL, PROTEÇÃO CUSTÓDIA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM TRÁFEGOS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAÇÕES GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO-PEERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001.10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTG 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	365 dias	-	153.160,36	-	1.130.497,12	398.613,44	1.211.033,86	3.344.408,18	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ARMOGÁS E AVALIO DA PARTIDA DE ERPERFAS NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPREGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/00001.74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTG 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	186.815,25	-	1.911.408,97	665.470,58	2.036.181,11	9.820.637,43	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 037/19	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TIPIA CANADA, PSSL, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/00001.01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62	-	0,00	2.134.576,74	2.134.576,74	7.268.990,58	Em andamento
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAÇÃO EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPREGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001.67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA CÓPIAS	DTG 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-	-	2.269,55	789,12	2.578,62	4.970,23	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 037/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ARMOGÁS, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTIDA DE ERPERFAS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULINO E CARPINÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.808/0001.54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTG 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	184.807,61	-	1.268.911,80	176.449,06	1.732.249,74	6.891.715,87	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 046/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E 13 (TREZES) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO EM CLASSE 150B E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO EM CLASSE 300A, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/00001.94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	34.008,35	-	962.556,51	335.518,99	543.581,98	1.549.978,31	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPREGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PALMISTAS, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULINO, CARPINÁ, NITÓIA DA MATA, PIRACARA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO, ABOATADO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABRIL E UMA, ITAPERIPEMA, GOIANA, SARACUNHA, PETROLINA, CARUARU, NÃO HAVENDO RESTRIÇÃO À ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIENTES DA QUE VENHAM A SER FIRMADAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001.20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTG 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	108 dias	725.730,24	116.505,73	-	1.204.005,47	526.676,53	1.322.425,72	1.737.945,72	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO EM CLASSE 150B, 01 (UMA) CONJUNTO DE MEDIÇÃO EM CLASSE 150B, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO EM CLASSE 150B, 06 (SEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO EM CLASSE 300B, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO EM CLASSE 300B, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRÉ-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMATIZAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/00001.94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 010.20	11/08/20	731 dias	5.078.000,00	-	-	-	99.771,76	-	1.331.903,26	813.215,48	2.948.487,84	2.948.487,84	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPORÂNEA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ARMOGÁS, E AVALIO DA PARTIDA DE ERPERFAS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/00001.50	VM ENGENHARIA LTDA.	DTG 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	1.643.992,64	290.229,20	-	2.618.586,33	1.211.632,25	3.211.034,26	3.623.102,82	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA ETC CLASSE 150B, DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, A ETC DEVERÁ SER FORNECIDO COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	41.213.776/0001.00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.	DTG 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	-	-	259.992,12	259.992,12	259.992,12	259.992,12	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 010/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTEMPORÂNEA TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ARMOGÁS, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTIDA DE ERPERFAS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/00001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RE LTDA.	DTG 023.20	15/10/20	304 dias	4.169.000,00	-	60 dias	-	-	-	1.995.931,00	672.959,63	1.997.831,76	2.195.303,52	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 036/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPORÂNEA TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTIDA DE ETC EMRA PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/00001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RE LTDA.	DTG 029.20	09/03/21	180 dias	3.621.000,00	-	60 dias	-	-	-	1.734.833,10	1.418.480,05	1.734.833,10	1.734.833,10	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTÓDIA ETC CLASSE 150k DENOMINADA ETC GARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRE-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (RECORTE DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	07.324.456/0001-56	RSO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	OTC 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	-	290.246,09	0,00	0,00	0,00	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110MM E 63MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPEGÁS.	-	-	-	-	02.291.486/0006-02	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OTC 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	1.050.940,00	-	4.543.895,00	1.419.845,00	1.419.845,00	1.419.845,00	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300#, TRUNKON, COM PINTURA, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA (ETC) RN/EST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	34.727.718/0001-04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	OTC 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	-	156.064,52	156.064,52	156.064,52	156.064,52	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 019/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EPP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	OTC 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	-	-	-	-	445.431,01	445.431,01	445.431,01	445.431,01	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E EPPMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	OTC 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	-	-	-	506.445,90	506.445,90	506.445,90	506.445,90	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 013/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	OTC 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	-	-	604.011,67	604.011,67	604.011,67	604.011,67	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 006 /2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATA, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	OTC 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-	116.506,86	116.506,86	116.506,86	116.506,86	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA.	OTC 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	-	-	-	731.479,93	731.479,93	731.479,93	731.479,93	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA - Nº 020/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	OTC 027.21	30/07/2021	335 dias	5.481.236,98	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL 1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 04.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOURIC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	OTC 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTA - Nº 025/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERMS PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA.	OTC 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTADAS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CISTERNAS, RECENSAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPEGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	OTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-	460747,96	63.012,71	4.4.90.51.00	1.129.580,00	296.708,61	1.109.553,87	7.624.310,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS-BUILT, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PSLA, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CNA, INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ALOJAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPEGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA.	OTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	-	1507850,62	382.196,65	4.4.90.51.00	1.404.355,94	233.800,00	1.597.394,38	7.858.687,52	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO - Nº 018/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÔTIOS EM CONSULTORES DA COPEGÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO 04 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	OTC 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	-	0	0,00	4.4.90.51.00	131.326,22	102.647,16	102.647,16	102.647,16	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO - Nº 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS-BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CNA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ALCANTARAL PE-AD, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 12" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPIERÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	1.282.915,57	900.069,82	900.069,82	900.069,82	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - FECHADO - Nº 002/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CENIM, RECONHECIMENTO, ADOÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPIERÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	460.747,96	92.035,33	4.4.90.51.00	1.414.384,61	350.514,84	1.460.066,71	7.974.825,74	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS-BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CNA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ALCANTARAL PE-AD, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 12" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPIERÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	1.507.850,62	387.802,59	4.4.90.51.00	1.446.411,05	42.055,11	1.639.449,49	7.900.742,63	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO - Nº 018/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CRYCIM'S EM CONSUMIDORES DA COPIERÁS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 016.21	07/06/2021	24 Meses	1.845.526,82	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	303.010,39	145.811,41	248.458,57	248.458,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO - Nº 012/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS-BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CNA, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ALCANTARAL PE-AD, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 12" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPIERÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTG 020.21	17/06/2021	36 Meses	8.770.000,00	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	2.155.488,56	1.089.907,19	1.989.977,01	1.989.977,01	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO - Nº 023/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PREDIAL DE GÁS E SUPORTE TÉCNICO EM USUÁRIOS DA COPIERÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTG 031.21	21/10/2021	36 Meses	6.349.991,96	-	-	0,00	0,00	4.4.90.51.00	117.151,25	56.433,84	56.433,84	56.433,84	Em andamento
IN 017/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE ODOORAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO Q4	-	-	-	-	02.284.525/0001-21	LEYWA NIKKISO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	DTG 038.19	08/10/2019	1096 dias	260.162,91	-	-	-	-	-	25.900,00	25.900,00	25.900,00	229.921,19	Em Andamento
EEA 053/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, DA COPIERÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTG 017.20	03/10/2020	1095 dias	14.299.000,00	-	-	2.203.706,30	368.924,76	-	4.675.052,80	1.506.138,39	5.348.905,97	5.697.487,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATASTRAL, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIA COM TRINCHÉIS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESLIVRES EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.B.E. ENGENHARIA LTDA.	DTG 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	365 dias	-	186.096,79	-	1.317.955,43	220.206,12	1.346.073,64	3.331.866,49	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PROJETO ENGENHARIA COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE EPP/BRPMs NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPIERÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTG 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	315 dias	1.305.508,56	225.420,42	-	2.130.733,77	219.324,80	2.255.505,91	10.039.962,23	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDIDO TRÍPLA CAMADA, PILL, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOURCE SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	242 dias	-	55.376,62	-	0,00	0,00	2.134.576,74	7.268.990,58	Encerrado
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPIERÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COMAR	DTG 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-	-	3.061,59	792,04	3.370,66	5.789,81	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTO Nº 037/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ENFERMAS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGUIBÉ, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAULINO E CARPINÁ, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.008/0001-54	TEOMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTG 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	210.488,74	-	1.268.911,80	558.285,42	2.290.535,16	7.450.001,29	Encerrado
ESPECIAL DAS ESTATIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E 13 (TREZES) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO EM CLASSE 150K E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIDOR EM CLASSE 300K CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTELIGENTES ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 VINTE E NOVE ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1º.	-	-	-	-	00.905.449/0001-94	GAISCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTG 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	36.008,35	-	957.237,72	410.996,35	954.578,33	1.960.974,66	Em andamento

ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COOPERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATTA, PAULALHO, CARPINHA, NAZARÉ DA MATTA, POUCA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOTÃO DOS GUARANHUNS, CARO DE SANTO AGOSTINHO, ABRIL E LIMA, ITAPUSSAMA, GUARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESBOÇO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	33.146.648/0001.20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	OTC 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00	-	108 dias	725.730,24	146.567,27	1.545.227,21	341.221,74	1.663.647,46	2.571.547,93	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 003/20	FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150N, 01 (UM) CONJUNTO DE MEDIÇÃO EM CLASSE 150N, 07 (SETE) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERPM CLASSE 150N, 04 (QUATRO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300N, 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERPM CLASSE 300N, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR, ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PRE-OPERAÇÃO MECÂNICA E AUTOMATICAÇÃO.	-	-	-	-	00.965.449/0001.94	GASCAT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	OTC 010.20	11/08/20	791 dias	5.078.000,00	-	-	99.771,76	1.728.054,42	116.489,27	3.064.971,11	3.064.942,89	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 002/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM AÇO CARBONO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDUÇÃO DE PRESSÃO CONTEMPORÂNEA À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM/ERPM NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COOPERGÁS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001.50	VNI ENGENHARIA LTDA.	OTC 018.20	18/08/20	638 dias	7.000.000,00	-	-	1.749.478,29	465.607,03	4.512.919,58	1.151.894,12	4.362.938,38	4.774.996,94	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - 013/2020	FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIA-ETC CLASSE 150N DENOMINADA ETC PETROLINA, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRE-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	41.213.776/0001.00	EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.	OTC 020.20	08/10/20	181 dias	291.800,00	-	90 dias	-	270.491,15	10.498,96	270.491,15	270.491,15	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM/ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	OTC 023.20	15/10/20	304 dias	4.168.000,00	-	184 dias	-	2.586.589,57	590.642,57	2.588.494,33	2.785.966,09	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 030/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPM PARA EXPANSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	OTC 029.20	05/03/21	180 dias	3.621.000,00	-	106 dias	-	2.630.885,67	657.116,47	2.391.949,57	2.391.949,57	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 035/20	FORNECIMENTO DE 1 (UMA) ESTÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CUSTODIA-ETC CLASSE 150N DENOMINADA ETC GUARANHUNS, CONFORME ESPECIFICADO, A SER ENTREGUE COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTO ÚNICO, TESTADO, AJUSTADO E PRONTO PARA OPERAR COM PRE-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, A ETC DEVERÁ SER FORNECIDA COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME), PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE E FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PAINEL SOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.324.456/0001.56	WSD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	OTC 006.21	12/03/21	180 dias	338.974,00	-	-	-	279.194,32	279.194,32	279.194,32	279.194,32	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 036/20	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PESO DE 10MM E 6MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COOPERGÁS.	-	-	-	-	02.291.486/0006.02	F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	OTC 007.21	22/03/21	549 dias	5.799.895,00	-	-	1.050.940,00	-	3.706.594,50	2.118.449,50	3.538.294,50	3.538.294,50	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 003/2021	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) VÁLVULAS DE BLOQUEIO ESFERA, CLASSE 300N, TRUNNION, COM PAINEL, PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIA (ETC) RMST, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	34.727.718/0001.04	LSI - LIBERTAS SOLUCOES EM CONTROLES DE VAZAO LTDA.	OTC 008.21	12/04/21	122 dias	177.000,00	-	-	-	156.064,52	0,00	156.064,52	156.064,52	Encerrado	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 010/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ETC/ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GUARANHUNS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001.96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BR LTDA.	OTC 012.21	24/05/2021	184 dias	1.320.000,00	-	36 dias	-	691.454,99	246.023,98	691.454,99	691.454,99	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 007/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001.96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	OTC 013.21	24/05/2021	214 dias	3.938.000,00	-	99 dias	-	1.490.567,44	984.121,54	1.490.567,44	1.490.567,44	Em andamento	
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 011/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	02.611.466/0001.88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	OTC 019.21	14/06/2021	304 dias	4.641.000,00	-	-	-	1.427.159,85	823.148,18	1.427.159,85	1.427.159,85	Em andamento	

ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 006/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE GRAVATA, CONFORME ANEXO DA MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RL LTDA.	DTG 022.21	01/07/2021	335 dias	6.530.000,00	-	-	-	-	915.348,04	666.457,83	782.964,69	782.964,69	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA Nº 017/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO DA MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA.	DTG 023.21	01/07/2021	274 dias	4.400.000,00	-	-	-	-	3.140.817,01	1.982.215,71	2.713.695,64	2.713.695,64	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 020/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE CARUARU (FASE 2A), CONFORME ANEXO DA MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	02.611.446/0001-88	CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.	DTG 027.21	30/07/2021	335 dias	5.481.236,98	-	-	-	-	245.003,69	245.003,69	245.003,69	245.003,69	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - 022/2021	FORNECIMENTO DE 1.030 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 1.500 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 10.000 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 6 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL 1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO DA	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOURIC-SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTG 030.21	27/09/2021	365 dias	4.399.994,40	-	-	-	-	415.990,80	0,00	0,00	415.990,80	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 026/2021	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME ANEXO DA MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	12.458.204/0001-50	VIM ENGENHARIA LTDA.	DTG 032.21	28/09/2021	334 dias	5.099.999,99	-	-	-	-	830.680,06	596.197,90	596.197,90	596.197,90	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAS - ABERTA - Nº 036/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONTEMPLANDO TAMBÉM ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTRUÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP E ERPMs PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DO BOLIÃO CENTRO RECIFE - AURORA, CONFORME ANEXO DA	-	-	-	77.167.203/0001-00	CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA.	DTG 040.21		369	5.750.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
DISPENSA Nº 076/2021	Contratação de serviços de plotagem em papel e digitalização de documentos de engenharia para as diversas áreas da Copregis, conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO II) e na Proposta do FORNECEDOR (ANEXO III), da presente Carta Contrato.	-	-	-	00.778.062/0001-29	RL COPHADORA LTDA.	DTG 042.21	06/12/2021	792	15.432,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TOTAL															96.012.036,37	50.548.950,37	103.184.015,16	300.568.133,36	