

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Companhia Pernambucana de Gás

Exercício: 2024

Data de Expedição: 03/12/2025 09:21

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Companhia Pernambucana de Gás** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

3 de dezembro de 2025

Bruno Monteiro Costa

Companhia Pernambucana de Gás

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC053/2023	12458204000150 - VM ENGENHARIA LTDA	Em execução	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	26/01/2024	Em andamento		R\$ 11,485,499.9200	R\$ 11,160,027.9600	R\$ 7,559,015.9900
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC052/2023	21964874000139 - MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS EIRELI ME	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	15/01/2024 à 26/12/2024	Concluída		R\$ 1,256,339.0100	R\$ 1,256,339.0100	R\$ 302,027.8500
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC051/2023	21964874000139 - MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS LTDA	Em execução	Serviço de montagem e instalação de infraestrutura dos sistemas de telemetria das ESTAÇÕES da Copergás que fazem parte do programa de expansão da rede de distribuição de gás natural e	Rede Distribuição	22/01/2024	Em andamento		R\$ 440,703.7100	R\$ 429,986.1200	R\$ 1,550,013.8800

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC051/2023	21964874000139 - MRS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOSLTDA	Em execução	remanejamentos e melhorias dos sistemas existentes em todo o Estado de Pernambuco com fornecimento de material necessário à execução dos serviços	Rede Distribuição	22/01/2024	Em andamento		R\$ 440,703.7100	R\$ 429,986.1200	R\$ 1,550,013.8800
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC048/2023	09148179000101 - LIMA & TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	Em execução	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Projetos	29/01/2024	Em andamento		R\$ 1,526,472.6100	R\$ 1,332,519.7300	R\$ 4,472,502.5700
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC046/2022	21964874000139 - MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS EIRELI ME	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	02/01/2023 à 02/02/2025	Concluída		R\$ 3,897,826.0700	R\$ 3,897,826.0700	R\$ 457,265.2600
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC045/2023	01506543000148 - DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	28/11/2023 à 27/09/2025	Concluída		R\$ 2,336,930.8800	R\$ 2,336,930.8800	R\$ 217,476.8100
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC041/2022	21964874000139 - MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS EIRELI ME	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	02/01/2023 à 02/03/2025	Concluída		R\$ 1,561,173.3600	R\$ 1,561,173.3600	R\$ 243,341.0400
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC036/2023	04191808000154 - TECMASTER SERVICOS TECNICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	23/08/2023 à 23/04/2025	Concluída		R\$ 15,621,756.2900	R\$ 15,621,756.2900	R\$ 687,022.4500
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC035/2023	12458204000150 - VM ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	GASODUTO	Rede Distribuição	04/09/2023 à 04/08/2024	Concluída		R\$ 6,673,097.3000	R\$ 6,673,097.3000	R\$ 726,902.7000
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC034/2023	12458204000150 - VM ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	GASODUTO	Rede Distribuição	04/09/2023 à 30/06/2024	Concluída		R\$ 6,611,318.1800	R\$ 6,611,318.1800	R\$ 338,305.3300
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC032/2024	02867678000100 - NIP GLOBAL LTDA	Em execução	Prestação de Serviços de Apoio e Suporte em Planejamento, Projetos e Acompanhamento de Obras de Expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural da COPERGÁS em todos os municípios da área de concessão, conforme o escopo das contratações das obras vigentes ou que venham a ser firmados durante o período de vigência do presente Contrato de prestação de serviços em conformidade com o Plano de Investimentos Plurianual, conforme	Fiscalização	28/11/2024	Em andamento		R\$ 3,203,305.0000	R\$ 2,868,083.4900	R\$ 6,659,592.4400

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC032/2024	02867678000100 - NIP GLOBAL LTDA	Em execução	ANEXO Q4 Memorial Descritivo.	Fiscalização	28/11/2024	Em andamento		R\$ 3,203,305.0000	R\$ 2,868,083.4900	R\$ 6,659,592.4400
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC031/2021	01506543000148 - DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	21/10/2021 à 12/12/2024	Concluída		R\$ 5,478,875.0700	R\$ 5,478,875.0700	R\$ 1,587,279.3900
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC029/2022	77167203000100 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	03/01/2022 à 03/03/2024	Concluída		R\$ 7,763,391.1900	R\$ 7,763,391.1900	R\$ 1,168,645.5400
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC028/2023	02426640000193 - UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	15/08/2023 à 31/12/2024	Concluída		R\$ 13,986,499.4000	R\$ 13,986,499.4000	R\$ 1,253,500.6000
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC024/2023	09080623000196 - VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	01/08/2023 à 30/06/2025	Concluída		R\$ 15,329,975.7100	R\$ 15,329,975.7100	R\$ 663,992.2800
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC022/2024	19923041000188 - O S DE ARAUJO	Concluído - Fim de vigência	A prestação de serviço de engenharia para sondagens no subsolo com uso do conjunto perfuratriz/compressor, denominado de Rockdrill, a ser realizado nas futuras obras em Caruaru, Belo Jardim e Adjacências para interligação de novos usuários da Copergás, com base no Projeto Básico ou sob novas demandas, pertencentes ao Estado de Pernambuco na região do Agreste.	Rede Distribuição	27/09/2024 à 26/10/2024	Concluída		R\$ 113,870.2600	R\$ 113,870.2600	R\$ 0.0000
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC020/2024	12458204000150 - VM ENGENHARIA LTDA	Em execução	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS DE GÁS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA A INTERLIGAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS DA OPERGÁS, CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA DAS OBRAS, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPERGÁS.	Rede Distribuição	14/08/2024	Em andamento		R\$ 9,908,989.6800	R\$ 9,091,736.1500	R\$ 6,033,511.3200

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC019/2022	67987198000110 - T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Fiscalização	20/09/2022 à 31/10/2024	Concluída		R\$ 8,757,921.8500	R\$ 8,757,921.8500	R\$ 57,041.0600
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC018/2024	01506543000148 - DIPON INSTALADORA E CONSTRUTORA LTDA	Em execução	Contratação de empresa para execução de serviços de instalações prediais e conversão de aparelhos para gás natural em usuários da Copergás, conforme ANEXO Q4 Memorial Descritivo.	Rede Distribuição	01/10/2024	Em andamento		R\$ 2,615,662.1000	R\$ 2,437,538.8400	R\$ 9,743,395.4800
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC017/2020	00976914000192 - ENGEAR - ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	03/10/2020 à 31/08/2025	Concluída		R\$ 33,430,734.6300	R\$ 33,430,734.6300	R\$ 4,917,887.3100
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC016/2022	09148179000101 - LIMA & TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Projetos	07/06/2022 à 07/02/2025	Concluída		R\$ 5,579,302.3600	R\$ 5,359,693.3400	R\$ 1,355,612.9000
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC016/2021	01506543000148 - Dipon Engenharia Ltda	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	10/06/2021 à 27/02/2025	Concluída		R\$ 2,217,262.6900	R\$ 2,217,262.6900	R\$ 121,711.5900
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC013/2024	09080623000196 - VIPETRO CONSTRUcoes E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	Concluído - Fim de vigência	Prestação de serviço de engenharia para análise de Projeto Básico, elaboração de Projeto Executivo, bem como a construção e montagem de redes e ramais de gás da rede de distribuição para a interligação de novos usuários da Copergás, controle de qualidade e segurança das obras, na área de concessão da COPERGÁS. (PROJETO BOLSÃO NAZARÉ DA MATA), conforme ANEXO Q4	Rede Distribuição	17/06/2024 à 31/05/2025	Concluída		R\$ 6,718,205.2700	R\$ 6,285,070.1400	R\$ 875,611.1600
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC012/2024	00976914000192 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	Em execução	Prestação de serviço de engenharia para análise de Projeto Básico, elaboração de Projeto Executivo, bem como a construção e montagem de redes e ramais de gás da rede de distribuição para a interligação de novos usuários da Copergás, controle de qualidade e segurança das obras, na área de concessão da COPERGÁS - CONTRATAÇÃO DE	Rede Distribuição	17/06/2024	Em andamento		R\$ 5,106,650.1000	R\$ 4,319,459.6500	R\$ 6,589,582.8800

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC012/2024	00976914000192 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	Em execução	SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAIS EM PEAD – BOLSÃO POÇO DA PANELA – CASA AMARELA, conforme ANEXO Q4	Rede Distribuição	17/06/2024	Em andamento		R\$ 5,106,650.1000	R\$ 4,319,459.6500	R\$ 6,589,582.8800
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC008/2023	12458204000150 - VM ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	16/03/2023 à 16/10/2025	Concluída		R\$ 15,997,213.3300	R\$ 15,528,086.9400	R\$ 2,302,894.9900
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DTC007/2024	12458204000150 - VM ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	Rede Distribuição	18/03/2024 à 18/02/2025	Concluída		R\$ 11,454,562.8000	R\$ 11,454,562.8000	R\$ 492,460.8700
Companhia Pernambucana de Gás	Contrato com PC / ARP DAF056/2024	00976914000192 - ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA	Concluído - Fim de vigência	A prestação de serviço de engenharia para fornecimento e instalação do SPDA da base operacional da COPERGÁS em Caruaru, controle de qualidade, construção de toda infraestrutura, ANEXO Q4	Edificação	09/09/2024 à 09/12/2024	Concluída		R\$ 229,000.0000	R\$ 229,000.0000	R\$ 0.0000